

附件 5

项目支出类绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：一流高职院校基础设施建设

省级项目填报单位：广东水利电力职业技术学院

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

一流高职院校基础设施建设资金 1300 万元主要用于支付从化校区示范性高职院校建设配套工程Ⅱ期及 B6 学生宿舍工程项目款，支付配套工程Ⅱ期项目款共 998.73 万元，支付 B6 学生宿舍工程项目共 121.34 万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施主要内容：（1）从化校区示范性高职院校建设配套工程Ⅱ期项目包括两栋教学楼和一栋实训楼的建筑安装工程，总建筑面积 41421 平方米；（2）从化校区一栋 B6 学生宿舍建筑安装工程，总建筑面积 8725 平方米。

实施程序：项目由专门成立的建设办公室负责管理，按《建设管理制度》制度执行管理，按有关规定对项目勘察、设计、建筑安装工程、建设监理等进行公开招标，报建、施工许可、质量验收，结算审核、资金支付等建设程序合法合规，资金按编制计划使用。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1、自评结论

2018 年广东水利电力职业技术学院一流高职院校基础设施建设项目的绩效自评得分为 90 分，绩效等级为优。

2、分析

(1) 投入（自评得 20 分）

1) 论证充分性。配套工程 II 期项目有前期可行性研究报告，B6 学生宿舍工程有项目申请报告并报省发改委备案。论证充分，自评得分为 4 分。

2) 目标设置完整性、合理性、可衡量性。目标设置包含总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。绩效目标设置有数据支撑，有可衡量性的产出和效果指标。自评得 6 分。

3) 项目保障措施。制度完整，具备条件实施；计划安排合理性。自评得 2 分

4) 资金落实。资金到位率 100%，资金到位及时，资金分配合理性。自评得 8 分。

(2) 过程（自评得 17 分）

1) 资金管理。资金支出率 86%，自评得 5 分，资金支出规范，自评得 6 分。合计资金管理自评得 11 分。

2) 事项管理。项目实施程序规范，有立项、可研、概算批复，按有关规定对项目勘察、设计、建筑安装工程施工、建设监理等进行公开招标，报建、施工许可、质量验收，结算审核等，实施程序规范性自评得 4 分。管理情况，学院专

门成立建设办公室，印发《基建工程建设管理制度》，按制度执行建设管理，但缺乏业务主管部门对项目实施开展即时的检查、监控、督促，管理情况自评得 2 分。事项管理合计自评得 6 分。

(3) 产出（自评得 28 分）

1) 经济性：预算控制，支出结果未超过预算；成本控制，项目实施的属于合理范围。自评得 5 分。

2) 效率性。资金不足，未按目标完成进度，完成质量达标，自评得分 23 分。

(4) 效益（自评得 25 分）

1) 效果性：经济效益与社会效益，改善办学条件，提升办学硬件质量，从化在校生规模扩大，毕业生人才培养质量提升，毕业生就业率提高，带动经济发展，为经济发展培养人才是无形的经济效益，也是社会效益；可持续发展，项目完成后有人员机构安排，有政策、制度支持，有资金投入，项目实施没有对环境造成负面影响。效果性自评得 25 分。

2) 公平性（自评得 0 分）

对项目实施满意度未做调查，自评不得分。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

项目建成，学院地位、办学水平提升，招生规模、就业情况大为改善，培养了大批水利人才，有利于水利现代化建

设。教育属于公益性事业，为经济发展培养人才是无形的经济效益。

（二）存在问题。

基本建设项目资金需求较大，下达指标资金不足分配给计划实施的项目。

三、改进意见（计划）

针对学校基本建设类项目设置个性化指标。