

# 广东省北江流域管理局

## 2022 年中央农业生产和水利救灾资金绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2022 年 8 月，省财政厅以《关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批）的通知》（粤财农〔2022〕131 号）文件，安排下达我局预算资金 80 万元，主要任务是实施北江“22.6”特大洪水北江大堤水毁修复工程（二期）设计、施工，并随文件分解下达绩效目标：1. 堤防（护岸）水毁修复数量 1（处）；2. 工程施工设计标准符合规范；3. 工程施工监理符合规范；4. 工程施工通过验收；5. 资金下达到省级 6 个月内预算执行 $\geq 80\%$ ；6. 发生工程设计标准内洪水不受严重影响；7. 运行管理单位满意度 $\geq 90\%$ ；8. 上级主管部门满意度 $\geq 90\%$ ，我局按照绩效目标组织项目实施。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析

2022 年 9 月收到资金额度 80 万元，我局随即开展北江“22.6”特大洪水北江大堤水毁修复工程（二期）设计、施工，10 月份结算支付 49.41 万元（其中设计合同款 5 万元，施工合同进度款 44.41 万元），项目完成 61.76%。12 月份项目实施完成，结算支付合同尾款 30.59 万元，项目通过验收，支付完成进度 100%。

## （二）资金管理情况分析

根据财政部水利部关于印发《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》的通知（财农〔2017〕30号）、财政部水利部《关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2019〕54号）、省财政厅关于印发《广东省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》的通知（粤财农〔2018〕312号）、关于印发《广东省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》的通知（粤财农〔2018〕287号），以及广东省水利厅《关于加强2022年中央农业生产和水利救灾资金（第五批）使用管理的通知》（粤水防御函〔2022〕2081号）文件精神，做到资金专款专用，及时落实到位，实行国库集中支付。2022年收到项目资金额度80万元，按照预算，实施完成北江“22.6”特大洪水北江大堤水毁修复工程（二期）设计、施工，通过财政授权支付项目设计合同款5万元，项目施工合同款75万元。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

受西南季风和高空槽的共同影响，从2022年6月12日开始，北江流域出现了两轮范围大、强度大、持续时间长、降雨总量大、范围集中、落区高度重叠的强降雨，北江出现了两次编号洪水，尤其是6月16日至22日的第二轮强降雨所产生的北江第2号洪水，北江流域出现了仅次于1915年的特大洪水。受此次洪水影响，北江大堤管理范围多处出现险情，北江大堤10+660及11+190处外堤发现两处管涌，黄塘段减压井排水不顺畅等问题。洪水过后，通过实施本项目，开展北江大堤9处水毁修复及设施完善，包括：

1. 北江大堤 10+660 管涌点修复; 2. 北江大堤 11+190 管涌点修复;  
3. 北江大堤 34+950-3#测压管井改造; 4. 北江大堤 42+297~42+549  
67#、68#、69#、71#、72#、74#减压井的排水改造; 5. 北江大堤  
黄塘社窖堤段(北江大堤 37+750) 6#减压井排水改造; 6. 北江大  
堤黄塘社窖堤段(北江大堤 37+750)新建 5 口减压井; 7. 北江大  
堤石角段(北江大堤 8+950) 物料池修复及防汛物料补充; 8. 北江  
大堤黄塘段防汛物料补充; 9. 黄塘压渗末端排水系统改造。项目  
实施完成后, 北江大堤洪水局部水毁得到修复, 防汛物料得以补  
充, 保持了大堤工程原设计功能。

#### (四) 绩效指标完成情况分析

##### 1. 项目数量指标

本项目实施完成项目数量 1 项-北江“22.6”特大洪水北江大堤水毁修复工程(二期), 对北江大堤石角段二处管涌点进行修复, 对北江大堤黄塘段部分减压井排水及测压管进行改造, 并在北江大堤 37+750 处增加五个减压井, 以完善堤防减压排渗设施, 降低堤防下游覆盖层渗透压力, 提高堤防抗渗能力。

##### 2. 项目质量指标

北江“22.6”特大洪水北江大堤水毁修复工程(二期)9月开工, 按照相关规范开展设计、施工, 11月份完工, 工程质量合格, 通过验收。

##### 3. 项目时效指标

本项目资金下达文件时间为 2022 年 8 月, 截至 2022 年 12 月

底，我局北江“22.6”特大洪水北江大堤水毁修复工程（二期）实施完成，通过验收，资金拨付完成率100%，达到“资金下达到省级6个月内预算执行情况80%”的时效指标要求。

#### **4. 项目效益指标**

北江“22.6”特大洪水北江大堤水毁修复工程（二期）实施完成，修复了两处洪水管涌点，改造一个测压管、一个减压井、六个减压井排水系统及一处压渗末端排水系统，新建5个减压井，补充部分防汛砂石物料及修复砂石池，合格率100%，通过了管理单位、设计单位、施工单位验收，保障北江大堤工程安全度汛，保持保护范围地区社会、经济、生态安全稳定，实现工程设计标准内洪水不受严重影响的目标。

#### **5. 满意度指标**

项目实施按时完成，通过验收，运行管理单位及上级主管部门满意，达到指标要求。

### **三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施**

截至2022年12月31日，本项目实施方案中所有内容均已实施完毕并通过验收，资金已支付完成，达到预期的绩效目标。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我局作为项目实施单位，积极按照既定绩效目标，及早谋划，及时组织开展项目设计、施工，严格执行预算管理和国库集中支付管理规定，按时实现项目全部绩效目标，自评100分。拟继续按照《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》以及《广东省

中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》的制度要求，积极开展项目绩效自评，并将自评结果予以公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

#### **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表。

广东省北江流域管理局

2023 年 4 月 11 日